

# 监 理 日 志

日期： 2020 年 04 月 12 日

天气： 晴转雷雨

星期： 日

气温： 5 °C ~ 15°C

工程名称： 江苏德和 2.72304mw 屋面分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视现场施工情况：  1. 检查加固施工工人佩戴安全帽正常、安全生产情况良好。  2. 因水泥屋面与设计不符，与施工单位一起放线，并及时把数据汇报业主与设计沟通。  3. 检查夹具安装檩条安装情况。	
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
施 工 情 况	江苏中天 科技工程 有限公司  微山县欢 城建筑有 限公司	1、夹具安装施工三人，檩条安装二人，放线二人，管理人员 1 人。 2、厂房拉杆加固完成。
其 它 事 项	安全生产正常。	
本 日 现 场 监 理 人 员	胡学东	
记 录 人： 胡学东	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	