

监 理 日 志

日期： 2020 年 04 月 14 日

天气： 晴

星期： 二

气温： 7 °C ~ 21°C

工程名称： 江苏德和 2.72304mw 屋面分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视现场施工情况： 1. 检查加固施工工人佩戴安全帽正常、安全生产情况良好。 2. 对混凝土浇筑进行旁站监理。 3. 检查三号车间夹具安装檩条安装情况良好。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	江苏中天 科技工程 有限公司	1、上午支架基础混凝土浇筑八人，管理人员 1 人。 2、下午三号车间檩条安装施工四人，混凝土屋面放线二人，钢筋绑扎二人。	
其 它 事 项	安全生产正常。		
本日现场监理人员		胡学东	
记录人：胡学东		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	