

监 理 日 志

日期： 2020 年 04 月 15 日

天气： 晴

星期： 三

气温： 9 °C ~ 23°C

工程名称： 江苏德和 2.72304mw 屋面分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视现场施工情况： 1. 检查加固施工工人佩戴安全帽正常、安全生产情况良好。 2. 对 SVG 及支架吊装进行安全旁站监理。 3. 检查三号车间夹具安装檩条安装，发现部分檩条因风大造成偏差，已责令整改。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	江苏中天科技工程有限公司	1、上午吊装散料八人，管理人员 1 人。 2、下午三号车间檩条安装施工四人，拆模二人，钢筋绑扎二人。	
其 它 事 项	安全生产正常。		
本日现场监理人员		胡学东	
记录人：胡学东		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	