

监 理 日 志

日期： 2020 年 04 月 16 日

天气： 晴转阴

星期： 四

气温： 12 ℃ ~ 25℃

工程名称： 江苏德和 2.72304mw 屋面分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视现场施工情况： 1. 检查加固施工工人佩戴安全帽正常、安全生产情况良好。 2. 检查支架基础梁拆模后表明情况良好。 3. 检查三号车间夹具安装、檩条安装情况良好。 4. 叮嘱施工人员对混凝土进行保养。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏中天 科技工程 有限公司	1、基础梁支架安装、整理五人。 2、三号车间檩条安装施工三人，夹具安装二人，管理人员 1 人。
其 它 事 项	安全生产正常。	
本 日 现 场 监 理 人 员		胡学东
记 录 人： 胡学东		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：