

监 理 日 志

日期：2020 年 04 月 17 日

天气：阴

星期：五

气温：5℃ ~ 18℃

工程名称：江苏德和 2.72304mw 屋面分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视现场施工情况： 1. 检查加固施工工人佩戴安全帽正常、安全生产情况良好。 2. 支架基础梁吊装，吊装处警戒线到位，专人指挥，楼面分两班抬杠到放线部位。 3. 检查二号车间檩条安装情况良好。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	江苏中天科技工程有限公司	1、基础梁吊装、整理等十人。 2、二号车间檩条安装施工二人。 3、管理人员 1 人，吊车一台钗车一台。	
其 它 事 项	安全生产正常。		
本日现场监理人员		胡学东	
记录人：胡学东		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	