

监 理 日 志

日期：2020 年 04 月 18 日

天气：阴转雨

星期：六

气温：5℃ ~ 15℃

工程名称：江苏德和 2.72304mw 屋面分布式光伏发电项目

监理工作情况	巡视现场施工情况： 1. 检查加固施工工人佩戴安全帽正常、安全生产情况良好。 2. 支架基础梁吊装，吊装处警戒线到位，专人指挥，楼面分两班抬杠到放线部位。 3. 检查二号车间夹具安装、檩条安装情况良好。 4. 叮嘱施工人员对混凝土进行保养。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	江苏中天科技工程有限公司	1、基础梁吊装、整理等十人。 2、二号车间檩条安装施工二人。 3、管理人员 1 人，吊车一台，钗车一台。
其它事项	安全生产正常。	
本日现场监理人员		胡学东
记录人：胡学东		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：