

监 理 日 志

日期： 2020 年 04 月 19 日

天气： 小雨转阴

星期： 日

气温： 3 °C ~ 13°C

工程名称： 江苏德和 2.72304mw 屋面分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视现场施工情况： 1. 检查加固施工工人佩戴安全帽正常、安全生产情况良好。 2. 检查二号车间檩条安装情况良好，并对檩条安装不紧固的督促整改（已发通知单）。	
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
施 工 情 况	江苏中天科技工程有限公司	1、爬梯制作 1 人。 2、二号车间檩条安装施工 11 人。 3、管理人员 1 人。
其 它 事 项	上午未能施工，安全生产正常。	
本 日 现 场 监 理 人 员	胡学东	
记 录 人： 胡学东	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	