

监 理 日 志

日期： 2020 年 04 月 21 日

天气： 多云

星期： 二

气温： 5 °C ~ 15°C

工程名称： 江苏德和 2.72304mw 屋面分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视现场施工情况： 1. 检查加固施工工人佩戴安全帽正常、安全生产情况良好。 2. 对组件开箱检查，发现普遍有或轻或重划痕瑕疵等，业主已通知明天来检测。 3. 对支架基梁吊装进行安全旁站。	
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
支 施 工 情 况	江苏中天 科技工程 有限公司	1、爬梯制作油漆 1 人。 2、上午二号车间檩条安装施工 11 人，下午全部吊装及散基础梁。 3、管理人员 1 人。
其 它 事 项	安全生产正常。	
本 日 现 场 监 理 人 员	胡学东	
记 录 人： 胡学东	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	