

监 理 日 志

日期： 2020 年 04 月 25 日

天气： 多云

星期： 六

气温： 9 °C ~ 26°C

工程名称： 江苏德和 2.72304mw 屋面分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视现场施工情况： 1. 检查加固施工工人佩戴安全帽正常、安全生产情况良好。 2. 检查混凝土屋面支架安装，施工质量良好。 3. 对组件安装全程跟踪，施工质量良好。 4. 晚上六点至九点对接入柜连接安装旁站。	
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
支 施 工 情 况	江苏中天 科技工程 有限公司	1、二号车间混凝土屋面支架安装 5 人。 2、三号车间组件安装 2 人，桥架安装 2。 3、管理人员 1 人。 4、晚上接入柜安装厂家技术人员 2 人，施工单位 3 人。
其 它 事 项	安全生产正常。	
本 日 现 场 监 理 人 员	胡学东	
记 录 人： 胡学东	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	