

监 理 日 志

日期： 2020 年 04 月 27 日

天气： 多云

星期： 一

气温： 7 °C ~ 19°C

工程名称： 江苏德和 2.72304mw 屋面分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视现场施工情况： 1. 检查加固施工工人佩戴安全帽正常、安全生产情况良好。 2. 对三号屋面组件安装全程防压跟踪巡视，施工质量良好。 3. 对组件吊装旁站。	
支 施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏中天 科技工程 有限公司	1、上午二号混凝土屋面支架安装 4 人，桥架安装 6 人，下午吊装 2 人。 2、下午三号车间组件安装 6 人，桥架安装 2 人。 3、管理人员 1 人。
其 它 事 项	安全生产正常。	
本日现场监理人员		胡学东
记录人：胡学东		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：