

监 理 日 志

日期： 2020 年 04 月 28 日

天气： 多云

星期： 二

气温： 10 °C ~ 22°C

工程名称： 江苏德和 2.72304mw 屋面分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视现场施工情况： 1. 检查加固施工工人佩戴安全帽正常、安全生产情况良好。 2. 对二号屋面组件安装全程防压跟踪巡视，检查桥架放线、安装情况。 3. 对箱式配电箱吊装旁站。	
支 施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏中天科技工程有限公司	1、上午三号组安装 6 人，桥架安装 2 人箱式,配电箱吊装 5 人。 2、下午二号车间组件安装 6 人，桥架安装 3 人，走道安装 2 人。 3、管理人员 1 人。
其 它 事 项	安全生产正常。	
本日现场监理人员		胡学东
记录人：胡学东		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：