

监 理 日 志

日期： 2020 年 05 月 02 日

天气： 多云

星期： 六

气温： 18 ℃ ~ 31℃

工程名称： 江苏德和 2.72304mw 屋面分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视现场施工情况： 1. 检查施工工人佩戴安全帽情况良好。 2. 上午对混凝土屋面组件接线、桥架安装、支架安装巡视，发现桥架连接板有点氧化，要求立即调换掉。 3、下午对组件吊装进行旁站，安全员全程指挥，吊车周围设警示带，两人配合扛搭组件到位。	
支 施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏中天科技工程有限公司	1、上午二号组件安装 3 人，组件接线 1 人，桥架安装 3 人，支架安装 3 人，箱柜缆线制作 1 人。 2、下午吊装散件共 11 人，管理人员 1 人。
其 它 事 项	安全生产正常。	
本日现场监理人员		胡学东
记录人：胡学东		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：