

监 理 日 志

日期： 2020 年 05 月 04 日

天气： 多云

星期： 一

气温： 13 °C ~ 20°C

工程名称： 江苏德和 2.72304mw 屋面分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视现场施工情况： 1. 上午检查施工工人佩戴安全帽情况良好，吊装组件设警示带，专人吊装指挥，专职安全员现场管理。 2. 下午对混凝土墙面桥架施工，二号彩钢屋面组件安装及散件巡视，施工质量良好，未发现搬运和安装组件违规。	
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
支 施 工 情 况	江苏中天 科技工程 有限公司	1、上午吊装组件 4 人，散件 8 人，配电室电气安装 1 人，桥架安装 1 人。 2、下午组件安装及散件共 11 人，箱柜线头制作 2 人。 3、桥架安装 1 人、管理人员 1 人。
其 它 事 项	安全生产正常。	
本 日 现 场 监 理 人 员	胡学东	
记 录 人： 胡学东	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	