

监 理 日 志

日期： 2020 年 05 月 06 日

天气： 多云

星期： 三

气温： 13 ℃ ~ 18℃

工程名称： 江苏德和 2.72304mw 屋面分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视现场施工情况： 1. 检查施工工人佩戴安全帽情况正常。 2. 对混凝土屋面桥架安装，线件放缆线，二号彩钢屋面组件安装及散件巡视，桥架制作弯曲不科学，对制作人员进行了指点，施工质量良好，未发现搬运和安装组件违规。 3. 对箱变线头制作进行旁站。	
支 施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏中天科技工程有限公司	二号彩钢屋面组件安装 6 人，垃圾清理 1 人，配电室电气安装制作 1 人，混凝土屋面放线 2 人，桥架安装 2 人，管理人员 1 人。
其 它 事 项	安全生产正常。	
本日现场监理人员		胡学东
记录人：胡学东		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：