

监 理 日 志

日期： 2020 年 05 月 12 日

天气： 多云

星期： 二

气温： 13 ℃ ~ 24℃

工程名称： 江苏德和 2.72304mw 屋面分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视现场施工情况： 1. 检查施工工人佩戴安全帽情况正常。 2. 检查组件、桥架、走道、逆变箱安装及偏铁接地焊接情况，有部分逆变箱安装在走道中，但又没地方安装，通过业主后已认可该安装。 3. 专职安全员全天候在现场安全管理。	
支 施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏中天科技工程有限公司	组件安装 4 人，接地偏铁焊接 2 人，桥架安装 4 人，走道安装 2 人，组件汇线 3 人管理人员 1 人。
其 它 事 项	安全生产正常。	
本 日 现 场 监 理 人 员		胡学东
记 录 人： 胡学东		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：