

监 理 日 志

日期： 2020 年 05 月 19 日

天气： 晴

星期： 二

气温： 14 °C ~ 26°C

工程名称： 江苏德和 2.72304mw 屋面分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视现场施工情况： 1. 检查施工工人佩戴安全帽情况良好。 2. 检查走道安装，组件安装，桥架安装制作、组件汇线、桥架放线情况良好，专职安全员现场安全管理。 3. 厂家来现场进行通信调试，因业主去东台，配合其工作。	
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
支 施 工 情 况	江苏中天科技工程有限公司	今天组件安装 2 人，桥架安装 2 人，组件汇线 2 人，桥架放线 3 人，走道安装 2 人，管理人员 1 人。
其 它 事 项	安全生产正常。	
本 日 现 场 监 理 人 员	胡学东	
记 录 人： 胡学东	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	