

# 监 理 日 志

日期： 2020 年 05 月 25 日

天气： 晴

星期： 二

气温： 14 °C ~ 26°C

工程名称： 江苏德和 2.72304mw 屋面分布式光伏发电项目

|                            |                                                                                                                            |                                                    |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 巡视现场施工情况：<br><br>1. 检查施工工人佩戴安全帽情况良好。<br><br>2. 检查二号屋面汇线、公母插连接、组件插线绑扎等情况，未发现违规施工。<br><br>3. 因电焊工已走多天，接地偏铁无法施工，要求施工单补充电焊工到位。 |                                                    |
| 支<br>施<br>工<br>情<br>况      | 施 工 单 位                                                                                                                    | 施 工 内 容 及 进 度                                      |
|                            | 江苏中天科技工程有限公司                                                                                                               | 今天施工人员共 8 人，组件汇线 4 人，穿线固定 2 人，插线绑扎 2 人，安全管理人员 1 人。 |
| 其<br>它<br>事<br>项           | 安全生产正常。                                                                                                                    |                                                    |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                                                            | 胡学东                                                |
| 记录人：胡学东                    |                                                                                                                            | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：                               |