

监 理 日 志

日期： 2020 年 05 月 29 日

天气： 晴

星期： 五

气温： 15 ℃ ~ 28℃

工程名称： 江苏德和 2.72304mw 屋面分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视现场施工情况： 1. 检查施工工人佩戴安全帽情况良好。 2. 上午桥架放线按要求女儿墙顶放置了滚轮，未发现破皮磨损情况。 3. 检查汇流箱、逆变箱缆头制作安装、组件汇线、线管敷设等情况，未发现违规施工。	
支 施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏中天科技工程有限公司	今天施工人员共 5 人，组件汇线 2 人，逆变箱缆头制作安装 1 人，线管敷设 1 人，线插制作 1 人，安全管理人员 1 人。
其 它 事 项	根据合同要求，本工程免费延期一个月今天已到期，明天开始不再监理。	
本 日 现 场 监 理 人 员		胡学东
记 录 人： 胡学东		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：