

监 理 日 志

工程名称: 通威太阳能镇南镇100MW渔光一体光伏电站项目

日期	2020年3月30日 星期一	气候	多云	气温	6-12℃
监理人员动态:	4人巡视	材料进场、取样见证、合格情况: 250根管桩到场。			
施工方人员动态:	2线4人. 升压站8人. 光伏区10人.				
施工机械动态:	吊车1台. 打桩机2台. 挖机2台. 斜车2台. 拉排泥.				
施工进度情况	1. N3. N5 N19 组塔. 塔基做受力检测. 2. 升压站: 拉土填平. 3. 光伏区. 管桩卸车. 荷重池试桩.				
检查发现的问题	光伏区巡视. 塔基检测. 管桩卸车造 现旁站. 试桩未能满足设计要求. 桩基 露出水面5.7米. 土质较坚硬. 桩难以压入.				
处理措施、意见、结果	会同业主. 总包单位. 对试桩进行分析. 有关数据已报告设计单位.				
协调内容或其他	10:00召开工地例会.				
记录人	张立忠	总监签阅	刘士友		