

监 理 日 志

工程名称: 通城县红桥镇南程湖100mw渔光互补光伏电站

日期	2020年4月1日 星期三	气候	多云	气温	7-17℃
监理人员动态:	4人巡视	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	外线55人、升压站1人 光伏区8人				
施工机械动态:	挖机2台、破碎机6台 铲车2台				
施工进度情况	1. 外线: N3、N11铁塔组立完成。N2组塔转场 N14铁塔组立; 2. 升压站: 场区平整; 3. 光伏区: 前场地清苗, 高压杆埋设通渠。				
检查发现的问题	场区巡视, N11铁塔组立。临边安全旁站。 前场地杆打不下。				
处理措施、意见、结果	给光伏区安徽证新能源电力有限公司下发 监理工作联系单。对1#、2#进行引孔打桩。				
协调内容或其他	联系、督促施工单位做好疫情防控措施。				
记录人	张进忠	总监签阅	文 土发		