

监 理 日 志

工程名称: 威远县新城镇100mw渔光一体光伏电站项目

日期	2020年4月11日 星期六	气候	PM	气温	5-15℃
监理人员动态:	4人 巡视	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	外线55人 升压站15人				
施工机械动态:	挖机1台、铲车2台 洒水车3辆				
施工进度情况	1. 外线.N9.N18.N25铁塔组立. 2. 升压站: 3.5KV制氢基础垫层浇筑. 二次预制舱基础钢筋绑扎基础 砼浇筑.				
检查发现的问题	1. 二次预制舱浇筑. 钢筋绑扎不规范. 下层钢筋没有垫块. 2. 光伏区建设太慢. 工作不主动. 全场停工.				
处理措施、意见、结果	1. 对现场钢筋绑扎进行整改. 已调整. 2. 与光伏区打桩单位沟通. 联系各方. 寻找突破.				
协调内容或其他	要求施工人员进行好口罩.				
记录人	张忠忠	总监签阅	刘士发		