

监 理 日 志

工程名称: 自威公路县镇南拉湖100m(信光-陈光红包工队)

日期	2020年4月13日星期一	气候	晴	气温	11-18℃
监理人员动态:	4人巡查	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	外线55人、新工18人 升压站18人				
施工机械动态:	打桩机2台、挖机2台 铲车3台				
施工进度情况	1. 外线: N11-N7、N24铁塔组立。 2. 升压站: 3.5KV设备基础钢筋绑扎、二次设备基础支模板、站内接地施工、局部回填。 3. 高速路下、道路维修、填石压渣。 2#打桩36根、17#试桩。				
检查发现的问题	场区巡查: N11-N7铁塔组立旁站、17#试桩见证。检查3.5KV设备基础钢筋、平行检验、符合要求。复核二次设备基础构造。				
处理措施、意见、结果	17#试桩、桩长8米、入土4.5米、离设计要求差1米、各单位和设计到场的。				
协调内容或其他	要求打桩单位做好现场安全文明施工。				
记录人	张烈忠	总监签阅	刘士发		