

监 理 日 志

工程名称: 通城县新塘镇100MW光伏发电项目

日期	2020年4月2日 星期四	气候	阴	气温	9-17℃
监理人员动态: 4人 巡视		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 外线5人, 升压站5人 光伏区: 10人					
施工机械动态: 挖机2台, 拉土车6台 打桩机1台					
施工进度情况	1. N2, N10, N12 铁塔组立。 2. 升压站, 架构基础开挖。 3. 光伏区, 大河也材料区拉石渣平整。 4. 蓄水池, 拉土车做荷重水平荷载试验。				
检查发现的问题	1. 升压站基坑积水较多。 2. 对N11铁塔检查, 有3组螺母未紧固。				
处理措施、意见、结果	1. 要求采取基坑防水措施, 避免基坑浸水。 2. 与外线董总联系, 尽快对所有铁塔有缺				
协调内容或其他	要求各单位做好疫情防控工作				
记录人	张忠忠	总监签阅	刘正发		