

监 理 日 志

工程名称: 通威公司蒲江镇100MW渔光一体光伏电站项目

日期	2020年4月3日 星期 五	气候	小雨	气温	7~15℃
监理人员动态:	4人值班	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	外线55人、升压站18人、光伏区6人				
施工机械动态:	材料车12台、吊车2台、铲车10台、吊车1台				
施工进度情况	1. 外线: N2 N10 N12 铁塔组立. 2. 升压站: 主变: 梁构基础开挖回填. 3. 光伏区: 5#料场回填. 高洪村试桩.				
检查发现的问题	1. 升压站基础回填. 含水量较大. 2. 高洪村试桩. 不理想. 不能满足设计要求.				
处理措施、意见、结果	1. 要求多添加白灰. 吸收水份. 2. 要求多点试桩. 收集真实有效依据. 提供完整资料和计算书.				
协调内容或其他	要求各单位做好疫情防控工作. 管理人员以身作则				
记录人	张连忠	总监签阅	刘士发		