

监 理 日 志

工程名称: 自威公路县魏记镇100MW渔光一体光伏发电项目

日期	2020年 4 月 5 日 星期日	气候	多云	气温	10~19℃
监理单位动态:	4人巡检				
施工方人员动态:	外线55人, 光伏区10人, 升压站11人。				
施工机械动态:	挖机2台, 铲车2台, 拖斗车3辆, 碾子5辆				
施工进度情况	1. 外线: N21, N24, N28 铁塔组立。 2. 升压站: 主变, GIS, 构架基础打垫层。 3. 光伏区: 5#料场回填, 塘埂清苗, 6#塘埂清苗。				
检查发现的问题	1. 光伏区巡检, N21, N24 组塔监理旁站。 2. 升压站: 主变, GIS, 构架垫层复测检查。 二次测胎定位放线复测。				
处理措施、意见、结果	升压站下午, 除放线外, 其它不施工, 要求合理安排施工现场, 加快施工进度。				
协调内容或其他	与光伏区桩基施工单位沟通, 尽快解决打桩受阻问题。				
记录人	张亚思	总监签阅	刘士发		