

监 理 日 志

工程名称: 威远县双河镇双河村100kV变电站电气设备安装工程

日期	2020年4月6日 星期一	气候	晴	气温	11-20℃
监理人员动态:	4人巡视	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	外线55人、其他15人 升压站18人				
施工机械动态:	挖机3台、铲车1台 拉土车4辆、罐罐车5辆				
施工进度情况	1. 外线: N13、N21、N27 铁塔组立。 2. 升压站: 主变、GIS、母线桥架、支模、架杆基础。 支模: 二次判胎基础开挖至持力层、回填三灰。 3. 灰土区: 6井拉土修路、填砂渣、试引孔。				
检查发现的问题	场区巡视。N13、N27 铁塔组立旁站旁站。 升压站、二次判胎基础开挖旁站旁站。 发现问题: 二次判胎开挖至持力层、多次坍塌。				
处理措施、意见、结果	要求做好深基坑防护措施、放大边坡。 开挖至持力层、尽快回填三合土。				
协调内容	要做好现场疫情预防、完善疫情防控资料。				
记录人	张忠志	沈强	刘七台		