

监 理 日 志

工程名称: 威远县双凤镇新场村100MW光伏电站项目

日期	2020年4月9日 星期一	气候	18℃	气温	11°-25℃
监理单位动态:	4人巡视				
施工方人员动态:	外线55人、光伏区5人 升压站18人				
施工机械动态:	挖机2台、吊车1台 混凝土车1辆				
施工进度情况	1. 外线: N15、N25、N26 铁塔组立。 2. 升压站: 主变、GIS基础二次浇筑。二次预制梁基础扎钢筋。3.5KV基础开挖回填垫层。 3. 光伏区: 11# 修路。				
检查发现的问题	场区巡视: N15 铁塔组立旁站。主变、GIS二次浇筑旁站。发现问题: 3.5KV 基础开挖垫层。积水严重。二次设备基础钢筋规格不规范。				
处理措施、意见、结果	1. 要求做好3.5KV设备防沉降措施。 2. 要求按规范施工。局部进行整改				
协调内容或其他	要求做好疫情防控工作。每人必须佩戴口罩。				
记录人	张立忠	总监签阅	刘七发		