

监 理 日 志

工程名称: 南成公路新巴镇南坦段100mV渔光一体光伏电站项目

日期	2020年5月27日 星期五	气候	多云	气温	21-32℃
监理单位动态:	5人巡检	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	12人施工、材料20人				
施工机械动态:	装载机5台、吊车2台、挖机2台、运输车2台、拌合机2台				
施工进度情况	1. 4#线: 沿路清除线路跨越电杆及电杆、29-30电杆架设; 2. 打桩: T3、T5、T22打桩、T14船打桩、T5、T7引孔、T4、T27管桩打桩; 3. 安装: T14桥架安装、支架组件安装、汇流箱4箱白瓷头制作、T1-T2组件接地线安装、直流电缆头制作、T1、T2、T3、T4、T5支架安装、T11、T12、T13、T15、T21立杆焊接、T1、T2箱变围栏制作、M45磁头制作、T1、T2箱变围栏制作、35KV单主变桥架制作、该段绝缘瓷柱喷涂、污秽清理、综合楼板桥架安装及装饰; 4. 打桩: 西河厂架架、高功率厂架架、35KV单主变桥架制作、该段绝缘瓷柱喷涂、污秽清理、综合楼板桥架安装及装饰				
检查发现的问题	场区巡检、光伏区附近吊车旁站、升压站施工全程跟踪、合同业主、安装单位沟通防触电施工事宜、组织安全大检查、完善监理资料、发现问题: 35KV设备线路、厂家和设计导致导致后无法对点同时出现相关连带问题。				
处理措施、意见、结果	已给业主发出显现问题联系单、要求联系厂家和设计单位、解决问题。				
协调内容或其他	要求各单位对安全大检查问题、尽快进行整改。				
记录人	张进忠	总监签阅	刘伟		