

监 理 日 志

工程名称: 固威公路沿线镇南乡沙坪村400MW集中式光伏发电项目

日期	2020年5月28日 星期四	气候	多云	气温	20-29℃
监理单位动态:	6人巡检.	材料进场、取样见证、合格情况: 1.T7区光伏卸车125板 2.葡萄池.逆变器制坏23块. 3.TII区组件别场770吨. 外线完成.更换环.			
施工方人员动态:	吹灰3人.打桩20人 安装:120人.升压站25人				
施工机械动态:	打桩机5台.引孔机3台. 钻机1台.吊车2辆.挖 机3台.铲车2台.运输车多辆.				
施工进度情况	1.外线:跟保洁者线路手续办理.29-30电缆敷设回填. 2.打桩:T13航电T12.T3-6-7-24区打桩.T6-T7引孔.T7光伏卸车15板 3.安装:TII区支架.组件安装.T12.13.14.15区交叉安装,T12.13.14.24区主梁焊接.TIII组件吊装.T2逆变器卸车.TI区桥架安装.汇流箱及新电缆头制作.T2和.逆变器平台围栏制作.T2区M4红棚柜.拆卸. 4.升压站:SVG控制线放缆.微进线.散热器安装配管.两电网设备接装中.无功补偿器编程.四套设备安装就位.GIS厂内调试基本完成.35KV母线变过桥支撑安装完成.污水泵回填浆液.强本楼结构浇筑.				
检查发现的问题	场区巡查.光伏区光伏卸车清运.逆变器卸车旁站.升压站施工全程跟踪.给施工单位现场确认光伏区单元边界.跟踪安全大检查.问题闭环.完善巡视资料. 发现问题:上周五例会计划.打桩.安装.外线未完成.				
处理措施、意见、结果	对上周五例会制定计划.未按时完成.要求尽快告知.将也予以处罚.				
协调内容或其他	联系业主.完善SVG本体监控.图纸交接.要求增加变更.				
记录人	张思忠	总监签阅	文工海		