

监 理 日 志

工程名称: 成都双流机场三期扩建工程100MW渔光一体光伏电站项目

日期	2020年5月27日 星期三	气候	雨	气温	19-25℃
监理人员动态:	5人巡视	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	外线3人. 打桩20人 安装50人. 升压站20人	1. T27区管桩桩基172根.			
施工机械动态:	打桩机4台. 引孔机3台. 挖机1台. 吊车2台. 运输车7辆. 叉车1辆.	2. T13区组件主杆1500片. 2. 现场损坏.			
施工进度情况	1. 外线: N29-N30电缆敷设回填完成. 设备材料计划. 排布. 论证. 2. 打桩: T3. T4. T6. T7打桩. T4. T7引孔. T27管桩主杆172根. 3. 安装: T11. T14组件安装. 主杆焊接. T12主杆焊接. T1区架桥安装. 汇流箱4个电缆接线头作判定. T1-T2接地线安装. T1直流电缆敷设. 4. 升压站: SV4厂家调试. 综合楼房间布线. 开关插座安装. 房间 吊顶. 排污管接入污水池并封堵. 围墙拆模.				
检查发现的问题	场区巡视: 光伏区管桩桩基旁站. 升压站施工全程 跟踪. 完善监理资料. 主持召开工程例会. 发现外 线. 安装单位未完成上周规定节点任务.				
处理措施、意见、结果	已给外线和安装单位作出处罚决定: 要求 近期整改节点任务.				
协调内容或其他	要求各施工队对周三大检查问题. 尽快整改. 汇报.				
记录人	张亚忠	总监签阅	刘成		