

监 理 日 志

工程名称: 通渭县红砂镇红砂湖100MW渔光一体光伏电站项目

日期: 2022年5月30日 星期六	气候: 晴	气温: 22-29℃
监理人员动态: 5人出勤	材料进场、取样见证、合格情况: 1. T11、T13单元组件卸车4620块	
施工方人员动态: 外线3人、打桩20人 安装160人、升压站5人	2. T7单元组件卸车140根	
施工机械动态: 打桩机4台、吊钩机3台 吊车3台、运输车11辆、挖机2台、铲车1台、叉车1台	资料齐全、外观无损坏	
施工进度情况	1. 外线: 29-30电压侧四塔完成。基础钢筋加工、预埋、预埋管、预埋管。 2. 打桩: T4.6.7.24单元打桩。T4.6.7单元引孔。T11箱变基础制作。 T7管桩卸车140根。 3. 安装: T11、T13组件安装。T11、12、13、14、15单元支架安装。T3、12、14、21立杆焊接。T11、T13组件卸车4620块。T1高压电缆敷设、直流电缆制作。 4. 升压站: GIS耐压试验。SVG静水试验及散热器厂家调试。 综合楼空调安装、排风管安装、房间装饰、主变基础浇筑等。	
检查发现的问题	场区出勤。光伏区组件卸车旁站。升压站GIS耐压试验旁站。SVG静水试验及厂家调试旁站。升压站空调安装打桩桩基交接事宜。检查T11、T13组件安装。要求规范施工。轻拿轻放。以免对组件造成损坏。完善监理资料。	
处理措施、意见、结果	对安装单位和打桩单位。桩基交接分岐点进行协调。结论: 保持正常交接施工。有关事项以后议。	
协调内容或其他	要求各单位。按之以中。做好疫情防控工作。	
记录人: 张恩忠	总监签阅: 刘增	