

监 理 日 志

工程名称: 通威太阳能基地镇南坦湖100MW渔光一体光伏电站项目.

日期	2022年 6月 1日 星期一	气候	晴	气温	23-30℃
监理人员动态:	6人巡检				
施工方人员动态:	外线13人, 打桩20人 安装16人, 升压站2人				
施工机械动态:	打桩机3台, 引孔机3台 吊车2台, 运输车2台, 搅拌机2台, 运输车2台				
材料进场、取样见证、合格情况:	1. T7管桩卸车7车共计210根 2. 组件到顶1车在T11区卸车 3. T19区支架卸车2车, T2区支架卸车2车.				
施工进度情况	1. 外线: 钢筋制作完成25%; 桩机进场; 交桩定位、复测. 2. 打桩: T4、T6、T7、T19、T20区打桩, T11、T13、T14、T15箱变平台制作. T2区卸桩210根. 3. 安装: T11、T12组件安装, T11、T12、T13、T14、T15支架安装, T11、T12、T13区立柱焊接, T19区卸车2车, T2区卸车2车, T11区卸车1车组件. 4. 升压站: 一次柜厂家调试, 消防报警系统编程, 35kV母线铜排连接, 场地回填平整, 西大门立柱墙体砌筑, 污水管道连接.				
检查发现的问题	巡查T20区立柱焊接不饱满, 并要求整改, 重新焊接T2区管桩卸车旁站, T19、T2区支架卸车旁站, T11区组件卸车旁站, 对T4区立柱焊接进行现场交底并演示.				
处理措施、意见、结果	对现场T20区立柱焊接施工人员再次重申立柱焊接要求与规范.				
协调内容或其他	安全知识小卡片业主已确认并答应要求整改.				
记录人	史光辉		总监签阅	刘七发	