

监 理 日 志

工程名称: 通城县黄荆岭镇府前湖100MW渔光一体光伏电站项目

日期	2020年6月12日 星期二	气候	大雨	气温	20-31℃
监理人员动态:	6人出勤	材料进场、取样见证、合格情况: 1. T7区管桩到货 368根. 2. 前场池支架到货1车. 3. T2区组件到货 1540片 外观完好, 无损坏			
施工方人员动态:	外线10人, 升压站20人 安装160人, 升压站2人				
施工机械动态:	打桩机4台, 吊机2台 吊车1辆, 铲车2台 运输车8辆, 叉车1辆				
施工进度情况	1. 外线: 升压站接线完成, 参加验收和并此环保局现场基础浇筑, 电缆做耐压试验. 2. 打桩区: 打桩200米, 累计完成51%, T7区管桩卸车368根 3. 安装: T114区电缆敷设, 逆变器安装, T12区支架安装, T13, T14区组件安装, 前场池支架, 高压电缆敷设, T3, T4区支架组件安装, 前场池支架卸车, 组件卸车1540片. 4. 升压站: 后场组电气, 土建检查, 因塔吊安装, 电缆基础开挖的浇筑.				
检查发现的问题	现场检查: 参加验收组质量验收, 外线6根高压电缆耐压试验, 全部合格. 监理进行旁站, 升压站施工全程跟踪. 存在问题: 监理和各施工单位, 资料检查问题较多.				
处理措施、意见、结果	明天验收组作检查验收报告, 将各单位各一一对照整改.				
协调内容或其他	通知安装单位, 在明天高压电缆敷设中, 做好现场安全文明施工.				
记录人	张忠忠	总监签阅	刘士华		