

监 理 日 志

工程名称: 咸丰县鹤池镇100MW光伏发电项目

日期	2020年6月13日 星期六	气候	雨	气温	23-26℃				
监理人员动态:	6人	材料进场、取样见证、合格情况: T2区料T组件到770片 外观完好,无损伤.							
施工方人员动态:	外线8人, 5T班20人 安装36人, 升压站10人								
施工机械动态:	打桩机3台, 3T吊2台 吊车1台, 运输车1台 叉车1台.								
施工进度情况	1. 外线: 参加荆州环保局验收会议, 沿线树木砍伐, 清表. 2. 打桩: 打桩200根, 累计完成51.5%. 光伏区1号管桩到场, 两节卸. 3. 安装: T3区组件安装, T4区支架安装, T2区770片组件卸车. T4. 升压站其他下雨未施工. 4. 升压站: 110KV避雷针整改, 二次舱电缆连接, 通讯厂家到站调试, 构型避雷器朝向整, 运维组调试, 一次舱前盾阶段研.								
检查发现的问题	场区巡视, 上午下大雨, 部分人员监理问题是资料, 整改, 升压站施工全程跟踪, 会同专监组, 少量施工单位参加验收总结, 存在问题: 现场问题和资料问题较多.								
处理措施、意见、结果	各单位在, 验收验收单上签字, 保证在规定时间内对问题进行闭环.								
协调内容或其他	中午通知各单位做好设备防腐和防汛工作								
记录人	张惠思	总监签阅	刘土发						