

监 理 日 志

工程名称:

日期	2020年 06月 15日 星期一	气候	阴	气温	26~32℃
监理单位动态:	在南岸恒监理单位留守 岗位,认真负责。				
施工方人员动态:	光伏区安装施工人员17人 电线电缆安装人员38人				
施工机械动态:	光伏区:吊车2辆,吊车1辆,气泵吊2辆。				
施工进度情况	光伏场区: T3、T5、T11、T12、T13区组件安装; T3、T4、T5、T12、T13区支架安装; T4、T5、T6、T7区立柱焊接; T11、T12、T13、T14区电缆桥架安装; T11区逆变器安装; T11区4mm ² 电缆线敷放及高压电缆线敷放; T1区环网接地焊接。现场施工人员23人(包括电气、外压站、电气); 光伏场区35KV电缆接入一次柜盘柜并制作电缆头; 防火封堵塔施工进行中; 外网试验在外压站端进行; 调试工作进行中; 主变接地及SV室外间隔电缆固定架和接地整改完成; 综合楼二楼管廊布线至自配电箱, 综合楼网线接入及顶层排水管完成; 站内铺设石子道路, 外压站东侧护坡开挖浇筑中; 监理资料整理。				
检查发现的问题	光伏场区: 个别区域(场区)有员工不戴安全帽现象。 外压站: 有来外压站调试的设备厂家人员未打招呼或未登记进入二次柜且未戴安全帽。				
处理措施、意见、结果	已要求光伏场区负责人对不戴安全帽的员工整出外分, 现场督促安全帽佩戴整齐; 对进入外压站二次柜外压站设备厂家来人实行登记通知, 负责人领入二次室并配安全帽。				
协调内容或其他	目前关键阶段(并网), 如何既要保进度又要保质量更要讲安全, 监理人员在现场围绕这个问题研究。				
记录人	王孝金 秦都		总监签阅		