

工程名称: 甬成溪堤塘加固工程 100m 桩一体排水电导项目

日期	2020年6月16日 星期二	气候	晴	气温	22~33℃
监理单位动态:	5人巡视	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	外线1人、打桩20人 安装213人、升压站20人	1. T6、T7 覆板剥坑 288根。			
施工机械动态:	打桩机2台、吊车2台 运输车6辆、吊车2辆 吊车1台、叉车1台	2. T5 剥坑组件 150块、支架			
施工进度情况	外吹完好、无拉线				
检查发现的问题	1. 外线: 由设计回塘、请缺、国网电力公司对线路敷设电话验收。 2. 打桩 88根、T6、T7 剥坑 288根。 3. 安装: T3、T12、T13 组件安装; T4、T5、T13 支架安装、T4、T5、T6、T12 杆 焊接、T12 逆变器安装、4号方电缆敷设; T1 环网柜地施工; T5 组件安装。 4. 升压站: 二次柜调试、调试单位联系对接、二次柜天线 安装、站用变、国网电表安装(供电公司)、国网调度信息设备 安装、调试; 国网公司对升压站现场验收, 国电安发、刷漆 消防器材配置到位、综合楼接水; 电缆沟盖板找平。 场区巡视, 参加国网电力部门到站验收、升压站红 全程跟踪、检查 T1、T2 区环网柜也、完善工程监理。 发现问题: 接地搭接面不够、主网接装不规范。				
处理措施、意见、结果	已发出监理联系单通知整改, 要求立即整改。				
协调内容或其他					
记录人	张立忠	总监签阅	2020.6.16		