

# 监 理 日 记

工程名称: 遵威公司乌镇高程100MW渔光一体光伏电站项目

日期	2020年6月18日星期四	气候	雨 18-23℃	气温	18-23℃
----	---------------	----	----------	----	--------

监理人员动态:	5人巡检	材料进场、取样见证、合格情况:
施工方人员动态:	外线3人，拆车1人 安装4人，升吊机1人 打桩机3台，运输车	1. T10区组件卸车178块。 2. T2区组件到场770块 35KV电缆分接箱到场155 外观良好，无损坏
施工机械动态:	10辆，吊车2辆，叉车 1台，搅拌机1台	

施工进度情况	1. 外线: 同业已清场。线路两侧林木砍伐。 2. 打桩机: T8、9、10 打桩机302根，完成率 54.5%。T10 完成卸车178根。 3. 安装: T3、4、5 组件安装。T3、4、5、6 支座安装。T6 组件安装 T2 组件卸车770块。T2区 35KV 电缆分接箱15个卸车。 4. 升压站: 一次舱35KV 电缆头、固定支架制作。二次舱 厂内通电调试。综合楼安装、接线。二次舱启动 端网安装。围栏立柱、封顶、找平。
--------	--

检查发现的问题	场区巡检，构件卸车房漏，升压站施工，电气 工程师（巡视）全导线及端子，沟通安装单位，安全工 器具准备情况，完善防风措施。拉线向起 升拉线护坡有水眼流水。
---------	---

处理措施、意见、结果	要求升压站施工单体单，做好基坑注，把 地内积水引出护坡，防止积水流入 护坡。
------------	--

协调内容或其他	收集各家施工单体，安全材料。
---------	----------------

记录人	张红忠	总监签阅	2020.6.18
-----	-----	------	-----------