

监 理 日 志

工程名称: 通威公安县藕池镇高担湖100MW渔光一体光伏电站项目.

日期	2021年6月2日 星期二		气候	阴转小雨	气温	26-36℃
监理人员动态:	4人巡检.		材料进场, 取样见证, 合格情况: 1. T7管桩每阵8车共计277根. 2. T11区组件每阵1车共计770片. 3. T19区支架每阵1车. 资料齐全, 外欠良好.			
施工方人员动态:	外线13人 打桩2人 安装16人 升压站2人					
施工机械动态:	打桩机4台, 30吨机3台. 吊车1台, 运输车1台. 挖掘机1台, 铲车1台, 泵车1台.					
施工进度情况	1. 外线: 2. 打桩: T4, T6, T7, T9, T24区打桩, T11, T13, T14, T15箱变基础. T7区卸桩27根. 3. 安装单位: T11, T13区组件安装, T11, T12, T13, T14支架安装, T11, T12 T13区, T4, T5, T20区方木焊接; T19区支架每阵1车, T1区组件每阵 4. 升压站: 一次柜, 后台, 调试, 监控系统后台系统完成, 35KV铜铝 排连接, 场区平整回填, 大门立柱墙体初砌完成, 电缆沟盖板就位.					
检查发现的问题	均已巡检, 光伏区管桩每阵管站, 支架每阵管站, 组件每阵管站, T1区支架安装扭曲, 并存在高度差.					
处理措施、意见、结果	跟踪整改情况, 正整改.					
协调内容或其他	今日下午下雨个别单位雨停休.					
记录人	史光辉		总监签阅	刘 斌		