

监 理 日 志

工程名称: 自威公路沿线光伏发电站100mw渔光一体光伏电站项目

日期	2020年6月21日 星期日	气候	雨	气温	19~23℃
监理人员动态:		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:		T5组件制场 1540块			
施工机械动态:		外观完好,无损坏.			
施工进度情况		1. 外线: 跟踪跨越铁路天窗期事宜. 2. 打桩: T10、T17、T18打桩200根,完成588%. T24拖桩. 3. 安装: T3、T4、T5、T12、T14、T15组件安装. T3、T4、T5、T6支架安装. T4、T6、T7立杆焊接. T5区组件卸车1540块. 4. 升压站: 省调试验对表完成. 二次光功率. AGCT厂家调试中. 同步相量T散调试中. 35KV主变保护套消缺未. 国调灯罩安装. 西大门持灰找平. 5V4倒. 站用变踏步砌砖.			
检查发现的问题		场区出桩. 升压站施工. 电气工程师全程跟踪. 参加华为逆变器厂家组织的逆变器安装技术交底. 完善监理资料. 发现问题: 互感器模拟量数据缺失.			
处理措施、意见、结果		设计院. 调试单位. 后与厂家会审后增加极跨接线.			
协调内容或其他		华为逆变器厂家制桩并逆变器安装技术交底. 会同业主. 打桩单位对T6、T17、T18桩顶标高确认.			
记录人	张德志	总监签阅	刘城		