

监 理 日 志

工程名称: 通威公司见福池镇, 蜀相700/100MW渔光一体光伏发电项目

日期	2020年6月22日 星期一	气候	阴转雨	气温	21-22℃
监理人员动态:	5人巡检	材料进场、取样见证、合格情况: 1. 管桩到场12车, T10卸车5车 T18区卸车7车. 2. 组件到货300片, 支架到货1车			
施工方人员动态:	外线: 3人 打桩: 20人 安装: 1人 升压站: 10人	5. 光伏区材料齐全.			
施工机械动态:	打桩机4台 吊车3台 焊机1台 斜车1台 拌车2台 叉车3台 运输车1台				
施工进度情况	1. 外线: 问题整改调缺, 线路下方树木砍伐. 2. T10, T17, T18已打桩 200根, 完成度 59.6%. 3. 安装: T3, T4, T5, T12, T14, T15已组件安装. T3, T4, T5, T6 支架安装, T4, T6, T7 斜车焊接, T5已组件卸车300片, 支架一车. 4. 升压站: 站内内对总调试完成, 供电在同期对电表, 更换变频器, 二次柜接地线, 护坡管井砌筑, 综合楼挡土坡.				
检查发现的问题	均已巡检. 升压站由施工方维修跟踪, 光伏区T5已组件卸车, 支架卸车. T10已, T18已管桩卸车. 巡检到T12已组件安装有个别缺少, 调整.				
处理措施、意见、结果	现场通知负责人立即整改, 并跟踪整改.				
协调内容或其他	今日下午下雨光伏区个别施工, 单位未施工.				
记录人	史光辉	总监签阅	刘七发		