

监 理 日 志

工程名称: 通威公司光伏渔池镇渔塘100mw渔光一体光伏电站项目

日期		2020年6月23日星期二		气候	阴	气温	22-29℃
监理人员动态:				材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:				1. T11组件卸车380块。			
施工机械动态:				2. T6支架卸车2车,			
				3. T19、T24管桩卸车320根。			
				外观良好、无损坏			
施工进度情况		1. 外线: 藕池站现盘山站定值整理。 2. 打桩: T16、T17、T18打桩206根 完成率60.1%。T17、T20引孔、T24管桩卸车320根。 3. 安装: T3、4、5、12 T13组件安装、T3、4、5、6、8支架安装、T4、6、7、8立柱焊接、T11组件卸车380块、T62车卸车。 4. 升压站: 调试单位和设备到货对接、一、二次柜确定安装位置、站用站10KV电缆敷设运行、围墙灯具电线布置、站用变及二次柜底座安装支架、主变区域电缆沟盖板安装。					
检查发现的问题		塘区出勤、T11组件卸车、T24管桩卸车发现安全隐患、升压站施工、发现电气工程师全程记录、发现问题: 1. 升压站35KV电缆没有固定、B项受弯曲、2. T1、T2、T11箱变试验没有全部完成影响并网。					
处理措施、意见、结果		针对以上问题、给安装单位进行箱变试验监督、现场联系、给安装单位对35KV电缆问题进行整改、发现安全隐患通知。					
协调内容或其他		1. 协调安装单位问题整改、落实时间。 2. 割让沙丘车、续租。					
记录人		张惠惠		总监签阅		刘七台	