

监 理 日 志

工程名称: 南城县县镇商担项目10000户一体光伏电网项目

日期	2020年6月24日 星期三	气候	多云	气温	22-29℃
监理单位动态:	5人巡视	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	外线10人、拆杆2人、接线150人、升压站2人	1. T2杆组杆件到站3850块			
施工机械动态:	打桩机4台、引孔机3台、吊车4台、吊车1台、挖机1台、叉车2台、运输车	2. T19、T24杆件到站633根			
		3. 箱变到站6台			
		4. 4车支架到站			
		外线架线、更换杆			
施工进度情况	1. 外线: 掘地线路投火、倒送电。 2. 拆杆: T16、T17、T18、T23拆杆216根 梁成棒61%、T19杆件卸车633根。 3. 安装: T3、T4、T5、T12、T14组杆件安装、T4、T5、T6、T8支架安装、T1、T2环网接地施工、T2组杆件卸车、T6支架卸车卸货、箱变6台到站。 4. 升压站: 主要设备厂家到站联调、各单位和运维单位交接、光化区第一次升压304高压柜电缆敷设、整改完成所有设备基础找平、二次柜接线已扩大封堵。				
检查发现的问题	杆件验收: T19杆件卸车安全旁站、T1、T2、T11箱变试验旁站跟班旁站、参加并网前检查验收会议升压站施工电气组现场全年跟踪、督促安装单位对T1、T2箱变投运前屋顶施工和问题已清单、同时跟踪试验单位。				
处理措施、意见、结果	T1、T2投运前问题已较多、整改场对接地等问题已整改。				
协调内容或其他	至11.20等待外线: 线路投火、倒送电				
记录人	张世忠	总监签阅	刘世忠		