

监 理 日 志

工程名称: 西成高铁成都至简阳段100MW渔光一体光伏电站项目

日期	2024年6月26日 星期二	气候	多云	气温	22~31℃
监理人员动态:	5人出勤	材料进场、取样见证、合格情况: T19管桩进场99根。			
施工方人员动态:	外线3人、打桩20人 安装16人、升压站15人				
施工机械动态:	打桩机4台、引孔机2台 吊车1辆、运输车3辆 叉车2台、挖机2台				
施工进度情况	1-外线: 铁路跨越施工方案报批中, 准备。 2-打桩: T16、17、18、24打桩300根。T17引孔。T19管桩进场99根 3-安装: T4、5、6、8、12、14组件安装。T5、6、8、12支架安装。T11逆变器箱变电缆敷设, 箱变接地安装。 4-升压站: 监控系统增加一路电流。光伏区电缆接入二次室与主变连接处电气清场护棚施工。				
检查发现的问题	场区巡线。T19管桩进场与旁站。明天安全迎和施工单位对接。主持召开工地例会。检查T11箱变接地。完善场区资料。发现问题: 光伏区, 接地不规范				
处理措施、意见、结果	例会时明确要求, 光伏区必须按变更图纸施工。打极地极。				
协调内容或其他	和安装单位沟通明天安全迎和事项。				
记录人	张远智	总监签阅	刘士发		