

监 理 日 志

工程名称: 通威公安县藕池镇扁担湖100MW渔光一体光伏电站项目.

日期	2020 年 6 月 3 日 星期三	气候	晴	气温	23-28
监理人员动态:	5人巡查	材料进场, 取样见证, 合格情况: 1. T7区管, T19区管桩全部16根 2. T13区组件卸车23/0块. 3. T2, T19区支架卸车5车			
施工方人员动态:	外线21人 打桩20人 安装16人 升压站.	属桩有部分在头锈蚀严重, 已联系 业主.			
施工机械动态:	打桩机4台, 引孔机3台 拌合站, 拌合站, 拌合站 叉车2台, 随车吊1台				
施工进度情况	1. 外线: 基础钢筋笼绑扎. 2. 打桩: T4, T6, T7, T19, T14区引孔打桩. T7卸管桩2车, T14卸管桩2车 3. 安装: T1-T2组件引下线敷设, 组件间接地. T11, T12, T13, T14区 安装: T11, T12, T13, T14, T3, T4, T5区柱焊接. T11, T13, T15组件安装. T8区组件卸车, T2区支架卸车, T19区支架卸车 4. 升压站: 2防系统, SVG系统和后台监控系统, 35kV主变铜排制作完成, 监控系统安装完成, 柜内高压板就位, 各设备接地线刷黄绿漆.				
检查发现的问题	巡查现场, T7, T19区管桩卸车旁站, T2, T19区支架卸车旁站. T13区组件卸车. 巡查到T3区发现立柱有个别焊接反.				
处理措施、意见、结果	现场指为并跟踪整改, 已完成整改.				
协调内容或其他	督促现场施工人员做好安全防护措施.				
记录人	史光辉	总监签阅	刘 斌		