

监 理 日 志

工程名称: 通威公安县新市镇扁担湖100MW渔光一体光伏电站项目

日期	2020年6月4日星期四	气候	晴	气温	23-30℃
监理人员动态: 1人巡检		材料进场、取样见证、合格情况: 1. T7区、T3区管桩到货 2. T11区、T13区组件每车3080片 3. T19区支架卸车2车			
施工方人员动态: 外线: 13人. 打桩: 26人 安装: 160人. 升压站: 26人		资料齐全, 外观良好			
施工机械动态: 打桩机4台. 钻孔机3台 吊车2台. 挖机2台. 吊车1台 叉车2台. 随车吊1台.					
施工进度情况	1. 外线: 28-29铁塔导线架设完成. 24-29铁塔与横担架设完成. 2. 光伏板安装完成. 光伏板接线完成. 3. 打桩: T4. T6. T7. T19. T24打桩. T14. T13. T15箱变平台制作. 4. 安装: T1-T2组件间接地连接. 315线固定. T11. T12. T13. T14安装. 5. 安装: T11. T13. T14. T15组件安装. T3. T5. T5. 立杆安装. 光伏T11. T13区组件卸车6车. T19区支架卸车2车. 6. 升压站: 35kV室外连接保护罩接地焊接完成. 设备调试. 7. 临时安装布线. 全站回填. 临时. 围墙外. 管井. 砖. 砌. 筑.				
检查发现的问题	巡查现场: T3. T7区管桩卸车. T11. T13区组件卸车. T19区支架卸车.				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	通知各施工单位明日准时参加项目周例会.				
记录人	史光生	总监签阅	刘城		