

监 理 日 志

工程名称: 通威会东县新池镇扁担湖100MW渔光一体光伏发电项目.

日期	2020年6月5日 星期五	气候	晴	气温	23-33℃
监理人员动态: 5人巡场.		材料进场、取样见证、合格情况: 1. T7区、T19区管桩到货667根 2. T11区组件卸车3000块 3. T2、T19区支架卸车2车			
施工方人员动态: 外线: 13人. 打桩: 20人 安装: 16人 升压站: 26人		3. T2、T19区支架卸车2车			
施工机械动态: 打桩机4台、引孔机3台 吊车2台、挖掘机2台、吊车1台 叉车2台、随车吊1台.		资料齐全, 外观良好.			
施工进度情况	1. A26-29号桩基完成, 引流完成, 电缆及柜绝缘安装. 2. 打桩: T4、T6、T7、T9、T24区引孔打桩, T7、T9区管桩卸车15车. 3. 安装: T1-T10组件间接地索接, 引流线固定绑孔, 桩头涂刷防腐, T11、T13、T14、T15组件安装, T11、T12、T13、T3、T5支架安装, T5、T4、T5组件焊接, T11、T13区组件卸车4车, T9、T24区支架卸车2车. 4. 升压站: 110kV、35kV变比测试, 二次柜, 接地变电源进线接入, 监控安装, 布线, 站内回填找平, 浇筑基础槽槽盖板.				
检查发现的问题	巡查现场, T7、T19区管桩卸车旁站, T11区组件卸车旁站, T2、T19区支架卸车旁站, 施工现场卸车支架离组件太近				
处理措施、意见、结果	现场责令整改, 将架子架高度降低.				
协调内容或其他	今日在业主项目部召开项目周例会.				
记录人	史先学		总监签阅	刘 斌	