

监 理 日 志

工程名称: 通威公安县藕池镇高田湖100MW渔光一体光伏电站项目.

日期	2022年6月6日星期六	气候	晴转多云	气温	20-32℃
监理人员动态: 5人巡检		材料进场、取样见证、合格情况: 1. T7区、T3区管桩到货245根. 2. T13区组件卸车3车 共计2310片 3. T1区、T2区支架卸车5车. 4. T11区箱变就位. T13区卸车2台.			
施工方人员动态: 外线13人, 打桩20人 安装216人, 升压站1人					
施工机械动态: 打桩机1台, 冲孔机3台 吊车1台, 装载机2台, 铲车1台 叉车2台, 面包车一台.		材料外观良好, 相关资料齐全.			
施工进度情况	1. 外线: 电缆桥架制作, 引流制作和附件安装. 2. 打桩: T4、T6、T7、T19、T20已打桩. T3、T7区管桩卸车. 3. 安装: T3、T4、T5、T20已立杆焊接, T3、T4、T5、T11、T12、T13已安装支架, T11、T13、T14、T15组件安装, T11区桥架安装, 垂直引流电缆敷设, T1一下组件引线固定, 接地扁铁连接, 桩头防腐涂刷. T13区组件卸车3车, T19、T2区支架卸车5车, T11区、T13区箱变卸车1车. 4. 升压站: 主变保护调试完成, 后分次进行通信调试, 二次柜保护柜核校, 验核进行安装布线, 设备基础槽钢铺设, 百叶窗制作.				
检查发现的问题	巡查现场: 高站 T11、T13区箱变卸车. 高站 T19、T2区支架卸车. 高站 T13区组件卸车. 高站 T3、T7区管桩卸车. T2区特协进行逆变器开箱, T20区发现支架安装节点有误. T5区抱箍装反.				
处理措施、意见、结果	现场责令整改, 并重申支架安装节点要求.				
协调内容或其他	下发会议纪要, 并要求按会议纪要整改.				
记录人	史光军	总监签阅	刘七发		