

# 监 理 日 志

工程名称: 通威公司县藕池镇南垸100MW渔光一体光伏电站项目.

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                               |      |    |        |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|--------|
| 日期         | 2020年6月7日 星期日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 气候                                                                                                                            | 多云转晴 | 气温 | 20-31℃ |
| 监理人员动态:    | 5人巡查                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 材料进场, 取样见证, 合格情况:<br>1. T7区、T9区管桩卸车35根.<br>2. T2、T5、T9区支架卸车5车.<br>3. T3区组件卸车2车共计1540片.<br>4. T2区4²光伏电缆卸车1车.<br>5. T13区箱变卸车3台. |      |    |        |
| 施工方人员动态:   | 安装: 268人 打桩: 20人<br>外线: 13人. 升压站: 26人                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                               |      |    |        |
| 施工机械动态:    | 打桩机4台. 35kV机3台<br>臂架台 振捣台 吊车1台<br>叉车3台 随车吊2台                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 资料齐全, 外观良好.                                                                                                                   |      |    |        |
| 施工进度情况     | <p>1. 外线: 水泥杆组立, 安装, 电缆终端头预装及安装.</p> <p>2. 打桩: T4、T6、T7、T9、T10区打桩. T7、T9区管桩卸车11车.</p> <p>3. 安装: T3、T4、T5区主柱焊接, T3、T4、T5、T12、T13、T20区支架安装, T11、T13、T14、T15组件安装, T11、T13区桥架安装, 直流电缆敷设, T19、T2、T5区支架卸车5车, T13区组件卸车2车, T2区4²光伏电缆卸车1车, T13区箱变卸车1车共计3台.</p> <p>4. 升压站: 110kV保护阻抗测试, 35kV柜试验, 电缆拖车测试.</p> <p>临时安装测试, 围档钢铁构件开始安装 西大门门洞砌筑.</p> |  |                                                                                                                               |      |    |        |
| 检查发现的问题    | <p>巡查现场: T7、T9区管桩卸车旁站. T2、T5、T9区支架卸车旁站.</p> <p>T13区组件卸车旁站. T13区箱变卸车旁站.</p> <p>T13区檩条与檩条错位. 檩条与檩托无螺栓固定.</p>                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                               |      |    |        |
| 处理措施、意见、结果 | 现场责令整改, 并进行整改跟踪.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                               |      |    |        |
| 协调内容或其他    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                               |      |    |        |
| 记录人        | 史光辉                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 总监签阅                                                                                                                          | 刘卫发. |    |        |