

监 理 日 志

工程名称: 通威公司惠东镇南田湖100kW渔光一体光伏电站项目

日期: 2020年6月9日 星期一	气候: 阴有小雨	气温: 20-29℃
监理人员动态: 5人巡查	材料进场、取样见证, 合格情况: 1. T2区支架卸车-车 2. T2区组件卸车-车共计770片 3. T2区逆变器及逆变器卸车-车	
施工方人员动态: 安装组8人 打桩: 20人 外线: 13人 升压站: 20人	3. T2区逆变器及逆变器卸车-车	
施工机械动态: 打桩机1台, 3孔桩机3台 吊车1台 挖机1台 铲车1台 叉车3台, 运输车3台	资料齐全, 外观良好。	
施工进度情况	1. 外线: 169-130电缆线路前期施工完成, 临时方案架线完成。 电缆沟开挖, 电缆敷设。 2. 打桩: T4, T6, T7, T9, T20区打桩。 3. 安装: T3, T4, T5区杆架安装, T3, T4, T5, T12, T13, T20区架安装。 T11, T13, T16, T15区组件安装, T11区横梁安装, 直流电缆铺设。 T1消弧, T2区组件间接接地, 桩头涂刷防腐, 组件间接接地焊接。 T2区组件卸车1车, 支架卸车, 逆变器及逆变器卸车。 4. 升压站: SVL6, 接地变电缆测试, 户外照明安装, 扩频电台基础开挖	
检查发现的问题	巡查现场: 管沟下区组件卸车, 支架卸车, 逆变器及逆变器卸车。	
处理措施、意见、结果		
协调内容或其他	下午下雨各单位停止施工。	
记录人	史光辉	总监签阅 刘七发