

监 理 日 志

工程名称: 阜成县安民镇100MW煤炭一体化光伏电站项目

日期	2020年1月3日 星期五	气候	雨	气温	4°-7℃
监理人员动态:	3人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	施工人员42人				
施工机械动态:	钻机4台、铲车3辆、挖机3台				
施工进度情况	1. N11、N21-A/B明挖 N24-A/B腿浇筑 2. N8、N22 施工场地 3. 升压站池塘回填。				
检查发现的问题	场区出渣: N11 混凝土浇筑时出现裂缝。 由于当天下雨, 造成线路基础浇筑道路泥泞 升压站回填, 淤泥未清理干净。				
处理措施、意见、结果	1. 要求外线施工单位, 做好安全防护措施。 2. 要求升压站施工单位, 回填时清理池塘淤泥				
协调内容或其他	联系升压站, 场区土建总包, 提供单位, 人员相关资质。				
记录人	张建忠	总监签阅			

